

# modernisation



Travaux de modernisation de l'EMS Silo  
Bulletin d'information : octobre 2015



Le nouveau bâtiment PAA2 pousse à vue d'œil. Après la réalisation du radier, nous avons assisté à la construction des murs du rez, puis de la dalle et des murs du 1<sup>er</sup> étage. Actuellement, les ouvriers montent les murs du 2<sup>ème</sup> étage.



Dans un mois les travaux de gros œuvre seront terminés



La surélévation de Aube 2 avance bien également. Après l'enveloppement du bâtiment par des échafaudages et les travaux de préparation, les murs du 3<sup>e</sup> étage prennent de la hauteur au fil des jours.



## Surélévation de l'ascenseur Aube 2

- Sciage de la cage du 9.11.15 au 12.11.15
- Livraison et démontage de l'ascenseur dès le 16.11.15
- Sciage de la dalle pour les escaliers du 12.11.15 au 16.11.15 (à confirmer)
- Réalisation de l'escalier 2<sup>e</sup>-3<sup>e</sup> du 16.11.15 au 27.11.15

Mise hors service de l'ascenseur :  
**lundi 9 novembre**

Remise en service :  
**lundi 1er décembre**



### octobre

- Construction des murs du 2<sup>e</sup> étage PAA2
- Construction de la dalle sur le 2<sup>e</sup> étage PAA2
- Construction de la dalle de toiture de Aube 2 (surélévation)

### novembre

- Surélévation de la cage d'ascenseur et des escaliers