

# modernisation



Travaux de modernisation de l'EMS Silo  
Bulletin d'information : décembre 2015



L'été indien a soufflé sur le chantier, rendant les conditions optimales pour terminer le gros œuvre. Ainsi, la dalle sur 1<sup>er</sup> étage, les murs du 2<sup>e</sup> et la dalle de toiture de PAA2 ont été réalisés. En parallèle, les murs et la dalle de toiture de la surélévation ont été achevés. Les travaux pour l'aménagement du nouveau jardin d'Ensemble ont quant à eux démarré.



Les fenêtres sont arrivées, les locaux seront à l'abri pour la pause de fin d'année



## Garderie

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le crédit de construction pour la garderie a été **validé par le Conseil de Fondation** le 29 octobre 2015.

Les travaux ont démarré aussitôt afin de profiter des infrastructures de chantier présentes.

Selon les conditions météorologiques, la garderie devrait pouvoir accueillir les premiers enfants **entre août et octobre 2016.**

Grâce à un bon suivi de chantier et à une excellente collaboration interdisciplinaire, les travaux se sont bien déroulés et l'impact sur l'exploitation a pu être maîtrisé. **Un grand merci à toutes les équipes, ainsi qu'aux résidents pour leur patience et leur compréhension !**

Enfin, le local de linge sale a vu le jour à temps pour libérer l'accès à la buanderie durant la période d'arrêt de l'ascenseur.



décembre

- Etanchéité du nouvel étage Aube et pose des dernières fenêtres
- Isolation du jardin d'Ensemble
- Démarrage du chantier pour la garderie

janvier

- Déménagement des vestiaires du personnel
- Gros œuvre pour la garderie